

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านเทพประทาน	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๖
๒	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ เครื่อง	✓			๕๑,๐๐๐	๕๐,๗๐๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ก.พ. ๒๕๖๖
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน ๓ เครื่อง	✓			๗,๘๐๐	๗,๘๐๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๔ ก.พ. ๒๕๖๖
๔	โครงการเสริมผิวถนนโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ (ต่อจากถนนศาลปู่ย่า) บ้านผาสุก	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๖
๕	โครงการเสริมผิวถนนโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ ๕ บ้านผาขาม	✓			๘๒,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๖
๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ที่ ๔ (สวนกุหลาบ) บ้านผาน้ำ เที่ยง	✓			๙๙,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๑๒ มี.ค. ๒๕๖๖
๗	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๖ หลัง	✓			๑๕๙,๐๐๐	๑๕๘,๔๐๐	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๖
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมสุข หมู่ที่ ๑๒	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๗ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๕ มิ.ย. ๒๕๖๖
๙	จัดโต๊ะขาว (ขาพับได้) จำนวน ๒๐ ตัว	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๘๐๐	๓ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ ๗	✓			๔๑๘,๐๐๐	๔๑๗,๐๐๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๑	โครงการท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านเทพชมพู	✓			๓๖,๗๐๐	๓๖,๗๐๐	๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๙ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๒	โครงการถมหินคลุก (ขอยรร.ผาขามวิทยายน) หมู่ที่ ๑๐ บ้านเทพ ประทาน	✓			๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๓	โครงการลงหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร มีไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านอุดมสุข	✓			๑๐,๙๐๐	๑๐,๙๐๐	๑๔ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๒๙ มี.ค. ๒๕๖๖
๑๔	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ เทพประทาน	✓			๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๕	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๑๑	✓			๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ (ข้างวัดลงพอง) บ้านท่าช้างน้อย	✓			๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโนนประวัติ	✓			๑๔๘,๐๐๐	๑๔๗,๐๐๐	๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖
๑๘	จัดซื้อล้อระดับ (ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า) จำนวน ๑ เครื่อง	✓			๓๐,๕๐๐	๓๐,๕๐๐	๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๖
๑๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านบริบูรณ์	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑๗ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านเทพชมพู	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๗๘,๐๐๐	๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖
๒๑	จัดซื้อพัดลม ขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๓ ตัว	✓			๙,๖๐๐	๙,๕๗๐	๓ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๒	โครงการเสียงตามสายบ้านท่าช้างน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ บ้านท่าช้างน้อย	✓			๘๗,๐๐๐	๘๖,๕๐๐	๙ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๘ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๓	โครงการเสียงตามสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสวรรค์	✓			๑๐๗,๐๐๐	๑๐๖,๕๐๐	๙ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๘ ก.ย. ๒๕๖๖
๒๔	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) จำนวน ๓ เครื่อง	✓			๒๘,๕๐๐	๒๘,๔๔๐	๗ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๕	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนจราจร(ไฟกระพริบ) แบบชนิดโซล่าเซลล์ ,ป้ายเตือน,งานตีเส้นข้ามถนนหน้าโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒	✓			๑๘๕,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๖	จัดซื้อโต๊ะสำนักงาน จำนวน ๒ ตัว	✓			๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๖
๒๗	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	✓			๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๖ - ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๖

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณความต้องการในการดำเนินโครงการต่างๆ มีจำนวนมาก แต่สามารถนำมาจัดทำงานงบประมาณได้เป็นจำนวนน้อย ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณ จึงทำให้การพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาองค์กร มีการพัฒนาไปได้ช้า

ข้อเสนอแนะ : การจัดทำงานงบประมาณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูความเหมาะสม ความต้องการ ความคุ้มค่า และผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก