

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สรุปข้อมูล ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	จัดซื้อรถบรรทุกทุกขนาด 6 คัน 6 ล้อ ปริมาณกระบะบอกลูกไม่เกิน 6,000 ซีซี	✓			๒,๒๓๕,๐๐๐	๒,๑๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗
๒	จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาณกระบะบอกลูกไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	✓			๑,๓๕๘,๐๐๐	๑,๓๕๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย.๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านโนนประวัตี หมู่ที่ 6	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗
๔	โครงการขุดลอกลำห้วยอีโงก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 (จุดที่ 1)	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 (ทางไปแก่งตุ้)	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ - ส.ค. ๒๕๖๗
๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านผาขาม หมู่ 5 (สัแยกหน้าบ้านช่างเผือกไปเชื่อม เขต ตำบลดงลาน)	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๗	โครงการเสริมผิวถนนโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 8 - หมู่12	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านอุดมสุข หมู่ 12	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย.๒๕๖๗
๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ หมู่ 3	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๑๒	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๑๓	โครงการเสริมผิวถนนโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 9 บ้านเทพขมพู	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ 4 (ถ้าผาเจาะ)	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนประวัตี หมู่ 6	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๑๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสี่หมึก จังหวัดขอนแก่น	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๑๗	โครงการเสริมผิวถนนโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 7 (ถนนกลางบ้าน)	✓			๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๑๘	โครงการถมดินทำแปลงเกษตร บ้านอุดมสุข หมู่ 12	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๑๙	โครงการขยายท่อ พิวิชีท่อส่งน้ำขนาด 6 นิ้ว ขึ้น 8.5 ชั้น บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ 7	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๒๐	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗
๒๑	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 (ซอย 3) ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗
๒๒	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	✓			๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗
๒๓	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7	✓			๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างหอดังสูง พร้อมก่อสร้างระบบสูบน้ำผิวดินแบบโซล่าเซลล์ บ้านผาขาม หมู่ที่ 5	✓			๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย.๒๕๖๗
๒๕	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2	✓			๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๒๖	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโนนประวัตี หมู่ที่ 6	✓			๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๒๗	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9	✓			๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๒๘	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 8	✓			๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗
๒๙	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาสุก หมู่ที่ 11	✓			๔๘๓,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๓๐	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาขาม หมู่ที่ 5	✓			๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 12	✓			๔๗๖,๐๐๐	๔๗๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย.๒๕๖๗
๓๒	โครงการเสริมผิวถนนโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 11 (ซอย 4)	✓			๔๔๘,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1	✓			๔๔๐,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๓๔	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 (ท่าควาย)	✓			๔๒๓,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทาน หมู่ 10	✓			๔๑๖,๐๐๐	๔๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗
๓๖	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 (ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน)	✓			๓๙๕,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๓๗	โครงการก่อสร้างโรงน้ำดื่ม บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๙๐,๐๐๐	เม.ย. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร หมู่ 9 (ซอย 4) ผ่านที่นา นายสุวิทย์	✓			๓๘๒,๐๐๐	๓๘๑,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพประทาน หมู่ที่ 10 (ขอบสระน้ำ)	✓			๓๘๐,๐๐๐	๓๗๙,๐๐๐	ต.ค.๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 (ซอยหน้าโรงเรียนบ้านบริบูรณ์)	✓			๓๗๓,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค.๒๕๖๗
๔๑	โครงการขยายท่อพีวีซีบ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 ไปถึง คุ่มนาสุรินทร์	✓			๓๖๒,๐๐๐	๓๖๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านผาสวรรค์ หมู่ 8	✓			๓๕๙,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเทพประทาน หมู่ 10	✓			๓๔๔,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านนายสว่าง)	✓			๓๓๔,๐๐๐	๓๓๓,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ 7 (เข้าแหล่งเกษตร-เหมืองหิน)	✓			๓๐๕,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๖	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์เพิ่มเติมต่ออาคารเดิมพร้อมห้องน้ำ บ้านผาน้ำทิพย์ ม.4	✓			๒๘๕,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ หมู่ 2 (หน้าโรงน้ำคั้น)	✓			๒๘๓,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๘	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 และ บ้านผาสวรรค์ หมู่ที่ 8	✓			๒๘๒,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๔๙	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 (หน้าวัด)	✓			๒๖๒,๐๐๐	๒๖๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 (ผ่านไร่นายไหม)	✓			๒๒๓,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 และ บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7	✓			๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๒	โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 (สี่แยกกลางหมู่บ้าน)	✓			๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านผาขาม หมู่ที่ 5 (สันอ่างเก็บน้ำผาขาม)	✓			๒๐๖,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๔	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3	✓			๑๙๔,๐๐๐	๑๙๔,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๕	โครงการย้ายเสาไฟสูง 6 เมตร ระบบโซล่าเซลล์อุปกรณ์ครบชุด	✓			๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ำทิพย์ หมู่ที่ 4 (บ้านผาน้ำทิพย์ไปเขตตำบลดงลาน)	✓			๑๙๑,๐๐๐	๑๙๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาสูบน้ำด้วยปั๊มซัมเมอร์สขนาด 3 แรงม้า (โซล่าเซลล์) บ้านผาสวรรค์ ม.8	✓			๑๘๗,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๕๘	โครงการรื้อหลังคาเดิมพร้อมมุงหลังคาแผ่นอลูซิงค์อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๙	โครงการปรับเกรทถนนภายในตำบลบริบูรณ์	✓			๑๗๙,๐๐๐	๑๗๙,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗
๖๐	โครงการปูกระเบื้องพื้นศาลาอเนกประสงค์ บ้านเทพชมพู่ หมู่ 9	✓			๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๖๑	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๖๒	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบริบูรณ์ หมู่ที่ 7	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗
๖๓	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4	✓			๑๕๗,๐๐๐	๑๕๗,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 (ซอยหน้าอบต.ผ่านไธนา นิยม)	✓			๑๔๘,๐๐๐	๑๔๘,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๖๕	โครงการเสริมผิวถนนโดยลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ 8	✓			๑๔๐,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1 (ซอยบ้านยายสำ)	✓			๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๖๗	โครงการขยายพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำเซาะแนวปากท่อระบายน้ำบริเวณขอบสระน้ำบ้าน ผาสุก หมู่ที่ 11	✓			๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๖๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 (วัดถ้ำบัวบานไปเขตตำบลดงลาน)	✓			๑๒๗,๐๐๐	๑๒๗,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๖๙	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเทพประทาน หมู่ 10	✓			๑๒๓,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าช้างน้อยโนนสวรรค์ หมู่ 2	✓			๑๑๒,๐๐๐	๑๑๑,๕๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๗๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 (ผ่านไธนาอนุรัตน์)	✓			๑๑๑,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 (ผ่านไร่ตาส่ง)	✓			๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านผาขาม หมู่ที่ 5 (ผ่านไร่อำจารย์ชาติ)	✓			๑๐๖,๐๐๐	๑๐๕,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๗๔	โครงการปรับปรุงศาลา (ห้องเก็บของ) บ้านผาสุก หมู่ 11	✓			๑๑๔,๐๐๐	๑๑๓,๕๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านเทพชมพู่ หมู่ที่ 9 (ผ่านไธนาดี,นายเสมอ)	✓			๙๓,๐๐๐	๙๓,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๗๖	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 7	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๗
๗๗	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 1	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๗๘	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 2	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๗๙	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก หมู่ 4	✓			๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๘๐	โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด บ้านบริบูรณ์ หมู่ที่ 1	✓			๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗
๘๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านผาสุก ม.11	✓			๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม - สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านผาน้ำเที่ยง หมู่ที่ 4 (ผ่านบ่อขยะไปไร่ตาใหม่)	✓			๗๙,๐๐๐	๗๙,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗
๘๓	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านผาสุก หมู่ที่ 11 (ซอย 2) ตำบลบริบูรณ์ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น	✓			๗๗,๐๐๐	๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๘๔	โครงการก่อสร้างโครงเหล็กรองรับแผงโซล่าเซลล์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนสวรรค์ ม.7	✓			๖๘,๐๐๐	๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๘๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านท่าช้างน้อย หมู่ที่ 2 (หนองก่อไผ่)	✓			๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.ย.๒๕๖๗
๘๖	โครงการบูรณะเบื้องต้นศาลาเอนกประสงค์ บ้านท่าช้างน้อยโนนสวรรค์ หมู่ 2	✓			๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗
๘๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านพงษ์ หมู่ที่ 3 (ผ่านนาผู้ช่วยบ้านพงษ์)	✓			๖๓,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๗
๘๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 (ผ่านนาตาเอน,นาตาแป)	✓			๕๙,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๗
๘๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านเทพชมพู หมู่ที่ 9 (ผ่านไร่นายสุวรรณ)	✓			๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๙๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 7 (ผ่านไร่นายแสง)	✓			๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	ก.พ.๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๗
๙๑	โครงการก่อสร้างแผงกันทางโค้งตามแนวถนน บ้านผาสุก หมู่ที่ 11	✓			๓๖,๙๐๐	๓๖,๙๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - มี.ค. ๒๕๖๗
๙๒	โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านท่าช้างน้อยโนนสวรรค์ หมู่ 2	✓			๒๑,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗
๙๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเข้าแหล่งเกษตร บ้านโนนประวัตี หมู่ที่ 6 (แยกกลลำนน้ำพอง)	✓			๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗
๙๔	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านผาน้ำเที่ยง ม.4 - บ้านผาสุก ม.11	✓			๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗
๙๕	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางไหล่ถนน หมู่ 1 - หมู่ 2	✓			๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - เม.ย.๒๕๖๗
๙๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างไหล่ถนน ม.1 - ม.3	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ส.ค.๒๕๖๗
๙๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างไหล่ถนน สายบ้านเทพชมพู หมู่ 9 - บ้านบริบูรณ์ ม.1	✓			๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๖ - ก.พ. ๒๕๖๗

ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากในแต่ละปีงบประมาณความต้องการในการดำเนินโครงการต่างๆ มีจำนวนมาก แต่สามารถนำมาจัดทำงบประมาณได้เป็นจำนวนน้อย ด้วยข้อจำกัดทางงบประมาณ จึงทำให้การพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาองค์กร มีการพัฒนาไปได้ช้า

ข้อเสนอแนะ : การจัดทำงบประมาณจำเป็นที่จะต้องดูความเหมาะสม ความต้องการ ความคุ้มค่า และผลกระทบที่มีต่อประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก